

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาแกว้าง หมู่ที่ ๑ เส้น จากซอยทุ่งแสงตะวันไปนา นายบด ลากสาร	ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๔๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตร.ม.	๖๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๖๐,๐๐๐
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาแกว้าง หมู่ที่ ๑ เส้น นาตาผัน	ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตบแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๐,๐๐๐
๓	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนา แกว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นทุ่งแร่ - หนองตอ ตรงศูนย์ ประสานงานตำบลนาแกว้าง ไปนานายนิพนธ์ ะจิประสี	ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๔๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ตบแต่งผิวทางให้เรียบร้อย ผิว จราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. และช่วงที่ ๒ทำการ กรุยทางถางป่า จำนวน ๑,๐๗๕ ตร.ม. ลงดินปรับเกลี่ยจำนวน ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อม	๑๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๗๑ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. (ตามแผนผังที่ อบต.กำหนด)						
๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ ชุด	๑๑๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๐๗,๐๐๐
๕	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน เชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นจาก หมู่ที่ ๓ ไปบ้านดอนหมาก ผาง แยกไปบ้าน ส.อ.สงกรานต์ วงษ์อักษร	ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๓๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๓ ตร.ม.	๕๓,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๕๓,๐๐๐
๖	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผก หมู่ที่ ๔ เส้นรอบบ้านไปทาง ทิศตะวันออกตอนตาลไป บึงสังข์	ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๐๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.	๔๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ เส้น จากบ้านดงยางไปบ้านนา ทาม หมู่ที่ ๙	ลงดินลูกรัง จำนวน ๑๓๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๓ ตร.ม.	๙๕,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๙๕,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทำย บ้านดงยางไปป่าช้าบ้าน ดงยาง หมู่ที่ ๗	คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๙ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทาง ๐.๐๕ ม. หรือ สภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตร.ม. และป้ายประชาสัมพันธ์	๔๐๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๐๐,๐๐๐
๙	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงผักหนาม หมู่ที่ ๘ สายดงผักหนาม - หินโงม	ลงดินลูกรัง จำนวน ๒๗๕ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตร.ม.	๑๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐
๑๐	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงผักหนาม หมู่ที่ ๘ สายดงผักหนาม-หนองแปน	ลงดินลูกรัง จำนวน ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทาง ให้เรียบร้อย ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว่าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ เส้น แยกถนนรอบบ้านทางทิศใต้ ไปลำห้วยร่องหิน	ช่วงที่ ๑ ลงดินลูกรัง จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. และช่วงที่ ๒ ลงดินลูกรัง จำนวน ๒๕๖.๗๕ ลบ.ม. ผิว จราจร กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อย	๒๐๙,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๒๐๖,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนแสงบงเส้นจาก ประปาไปบึงสังข์	คสล.ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๒.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือ สภาพพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม.	๙๙,๙๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๙๙,๙๐๐
๑๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KA จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา และคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๕,๗๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๕,๗๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องปั้มน้ำ กำลังมอเตอร์ ขนาด ๑๐๐ W แรงดันไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ Volt ความถี่ไฟฟ้า ขนาด ๕๐ Hz ระยะจุดไม่น้อย กว่า ๕ เมตร ระยะส่งไม่น้อย กว่า ๑๒ เมตร สวิตซ์แรงดัน เปิด - ปิด	๕,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	-	-	✓	๕,๘๐๐
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล (แบบ ๒)	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล (แบบ ๒ ) จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ตามประกาศ เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๓๒,๐๐๐