




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้รายงานการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนต่อครั้ง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖



โดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ได้กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้รายงานการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนต่อครั้ง พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ และแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

บัญชีสรุปจำนวนโครงการแผนงบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖		แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖		รวมแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖		หน่วยงาน รับผิดชอบ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการและประสานงานภาครัฐ							
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗	๕๓๗,๙๐๐	-	-	๗	๕๓๗,๙๐๐	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๑	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๑	๑๐๘,๐๐๐	กองคลัง
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๓๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๙	๖๗๕,๙๐๐	-	-	๙	๖๗๕,๙๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม							
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๓,๒๕๗,๗๐๐	-	-	๕	๓,๒๕๗,๗๐๐	กองการศึกษาฯ
๒.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๖	๓,๓๐๗,๗๐๐	-	-	๖	๓,๓๐๗,๗๐๐	
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม							
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑๘,๑๕๐	-	-	๑	๑๘,๑๕๐	สำนักปลัด
รวม	๑	๑๘,๑๕๐	-	-	๑	๑๘,๑๕๐	
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข							
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๔๐๕,๕๕๐	-	-	๔	๔๐๕,๕๕๐	สำนักปลัด
รวม	๔	๔๐๕,๕๕๐	-	-	๔	๔๐๕,๕๕๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการแผนงบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	แผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖		แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖		รวมแผนดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๖		หน่วยงานรับผิดชอบ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม							กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด
๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๐,๕๑๘,๐๐๐	-	-	๓	๑๐,๕๑๘,๐๐๐	
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	๕๐,๐๐๐	
รวม	๔	๑๐,๕๖๘,๐๐๐	-	-	๔	๑๐,๕๖๘,๐๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขปโมค							สำนักปลัด กองช่าง
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๑๐๐,๐๐๐	
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรม	๒๗	๔,๗๗๑,๐๒๐	๒๒	๓,๙๒๕,๐๐๐	๔๙	๘,๖๙๖,๐๒๐	
รวม	๒๘	๔,๘๗๑,๐๒๐	๒๒	๓,๙๒๕,๐๐๐	๕๐	๘,๗๙๖,๐๒๐	
รวมทั้งสิ้น	๕๒	๑๙,๘๕๖,๓๒๐	๒๒	๓,๙๒๕,๐๐๐	๗๔	๒๓,๗๘๑,๓๒๐	

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	รวมแผนดำเนินงาน		ดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖				คงเหลือ			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและประสานงานภาครัฐ										
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๗	๕๓๗,๙๐๐	๔	๕๗.๑๔	๓๙๙,๕๒๐	๗๔.๒๗	๓	๔๒.๘๖	๑๓๘,๓๘๐	๒๕.๗๓
๑.๒ แผนงานบริหารงานคลัง	๑	๑๐๘,๐๐๐	๑	๑๐๐	๑๕,๓๐๐	๑๔.๑๗	๐	๐	๙๒,๗๐๐	๘๕.๘๓
๑.๓ แผนงานการเกษตร	๑	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม	๙	๖๗๕,๙๐๐	๕	๕๔.๕๖	๔๑๔,๘๒๐	๖๑.๓๗	๔	๔๔.๔๔	๒๖๑,๐๘๐	๓๘.๖๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม										
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๓,๒๕๗,๗๐๐	๔	๘๐	๑,๒๘๑,๙๔๑	๓๙.๓๕	๑	๒๐	๑,๙๗๕,๗๕๙	๖๐.๖๕
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๑๐๐	๓๐,๐๐๐	๖๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๔๐.๐๐
รวม	๖	๓,๓๐๗,๗๐๐	๕	๘๓.๓๓	๑,๓๑๑,๙๔๑	๓๙.๖๖	๑	๑๖.๖๗	๑,๙๙๕,๗๕๙	๖๐.๓๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม										
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๑๘,๑๕๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๑๘,๑๕๐	๑๐๐
รวม	๑	๑๘,๑๕๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๑๘,๑๕๐	๑๐๐

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา	รวมแผนดำเนินงาน		ดำเนินงาน ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖				คงเหลือ			
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข										
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๔	๔๐๕,๕๕๐	๑	๒๕	๓๘,๖๘๐	๙.๕๔	๓	๗๕	๓๖๖,๘๗๐	๙๐.๔๖
รวม	๔	๑๐,๕๖๘,๐๐๐	๑	๒๕	๓๘,๖๘๐	๙.๕๔	๓	๗๕	๓๖๖,๘๗๐	๙๐.๔๖
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม										
๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๐,๕๑๘,๐๐๐	๓	๑๐๐	๔,๙๗๖,๗๐๐	๔๗.๒๗	๐	๐	๕,๕๔๑,๓๐๐	๕๒.๗๓
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๐๐
รวม	๔	๑๐,๕๖๘,๐๐๐	๓	๗๕	๔,๙๗๖,๗๐๐	๔๗.๐๕	๑	๒๕	๕,๖๐๑,๓๐๐	๕๒.๙๕
๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขภาค										
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐
๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรม	๔๙	๘,๖๙๖,๐๒๐	๒๘	๕๗.๑๔	๔,๓๐๒,๒๙๙.๑๘	๔๙.๔๗	๒๑	๔๒.๘๖	๔,๓๙๓,๗๒๐.๘๒	๕๐.๕๓
รวม	๕๐	๘,๗๙๖,๐๒๐	๒๘	๕๖	๔,๓๐๒,๒๙๙.๑๘	๔๘.๙๑	๒๒	๔๔	๔,๔๙๓,๗๒๐.๘๒	๕๑.๐๙
รวมทั้งสิ้น	๗๔	๒๓,๗๘๑,๓๒๐	๔๒	๕๖.๗๖	๑๑,๐๔๔,๔๔๐.๑๘	๔๖.๔๔	๓๒	๔๓.๒๔	๑๒,๗๓๖,๘๗๙.๘๒	๕๓.๕๖

สรุป องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้จัดทำแผนดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๗๔ โครงการ โดยใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๒๓,๗๘๑,๓๒๐ บาท และในระหว่างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้างได้ดำเนินงานตามโครงการ จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๑๑,๐๔๔,๔๔๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๔ และยังไม่มีการดำเนินโครงการจำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๔ งบประมาณยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน ๑๒,๗๓๖,๘๗๙.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานภาครัฐ
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรภายใน/ภายนอก อบต.	๔๔๙,๔๕๐.๐๐	๓๘๐,๘๒๐.๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการ ประชุมประชาคม	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๐.๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๔	ค่าใช้จ่ายในการโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามหลัก ธรรมาภิบาล	๘,๔๕๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๖	โครงการเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ระดับอำเภอ	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๗	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาแก้ว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานภาครัฐ

๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป (บริหารงานคลัง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการสำรวจภาษี ภาคสนามเพื่อปรับปรุงและประเมินภาษี	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองคลัง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานภาครัฐ

๑.๓ แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	การบริหารงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองคลัง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๒๑,๕๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองการศึกษาฯ
๓	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๘๐,๒๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๑๐.๐๐	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๔	วัสดุอาหารเสริม (นม)	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๐,๗๓๑.๔๘	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ
๕	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่สังกัดหน่วยงานอื่น	๑,๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๖๙๓,๘๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาแก้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองการศึกษาฯ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการนากว้างเมืองสมุนไพร	๑๘,๑๕๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๘,๗๐๐.๐๐	๓๘,๖๘๐.๐๐	/	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด
๔	โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๖,๘๕๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

๕.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๒๙,๖๐๐.๐๐	๔,๒๑๙,๕๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๖๔๖,๔๐๐.๐๐	๗๓๙,๒๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	/	-	-	กองสวัสดิการสังคม

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม อปพร.	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตหมู่บ้านตำบลนาแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	สำนักปลัด

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ เส้นรอบบ้านด้านทิศตะวันตกเชื่อมสายทุ่งแร่ - หนองตอ	๓๕,๑๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นจากขอบขยบ้าน นายสน แสนนาผา ไปบ้านนางกัญหา อินเรืองศรี	๙๒,๓๔๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงผักหนาม เส้นจากประปาหมู่บ้านไปวัดป่า	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าศาลปูบ้านไปห้วยวังเทียม	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ดอนแสง หมู่ที่ ๑๑ เส้นสายวัดป่าดอนแสงไปบ้านดอนแสง	๔๐๘,๒๔๐.๐๐	๔๐๗,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ เส้นบ้านนายบัวลา ใหญ่แสนอ้าย ไปนายสุรินทร์ บุตรธนู	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ เส้นจากบ้านนางกองแก้ว ฝิวล่อ ไปบ้านนางราตรี ชาวสวน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผก หมู่ที่ ๔ เส้นจากนางทอง ดอนจันดี ไปนายไพโร สิมสีพิมพ์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ เส้นจากบ้านนายชาญ ปุญญะสิทธิ์ ไปบ้านนายประพจน์ บุญชะสิทธิ์	๑๓๖,๐๘๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๐	โครงการตัดถนนใหม่บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ เส้นคุ้มรุ่งอรุณจากบ้านนางเพียรฟ้า ไปบ้านนายพรชัย	๘๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ เส้นทุ่งแร่ - หนองตอ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๑๒	โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖ เส้นใต้ถนนไปหลังฝ้ายวังกันหวด	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๓	โครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ เส้นจากหน้าบ้าน นายรัฐพล สรรพวุธ ไปโรงเรียนชุมชนนาแก้ว พัฒนศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมคันคูบึงสังข์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ เส้นจากบ้านนางลำดวน กล้าทางถูก ไปนายนายบุญช่วย อ่อนศิลา ไปประปาหมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงพัง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ เส้นรอบบ้านด้านทิศตะวันตกเชื่อมถนนสายทุ่งแร่ - หนองตอ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นจากนางสมร สมจิตร	๒๗,๖๖๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้าน ดงผักหนาม หมู่ที่ ๘ ไปบ้านบ่อน้อย	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ เส้นจากซอยทุ่งแสงตะวันไปนายนายบด ลากสาร	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาทาม หมู่ที่ ๙ เส้นแยกถนนทุ่งแร่-หนองตอ ไปวัดป่าหนองโน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นเข้าบ้านนางทัน แสนน้อย	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ เส้นหลังวัดบ้านดงยาง	๔๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๘๘๙.๑๘	/	-	-	-	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาแก้ว หมู่ที่ ๑ แยกถนนลาดยางทุ่งแร่ – หนองตอ ไปคุ้มน้อย โนนโพธิ์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	/	-	-	-	กองช่าง
๒๖	โครงการขยายเขตประปาบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	/	-	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้าน นาทาม	๖๙,๖๐๐.๐๐	๖๙,๖๐๐.๐๐	/	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
๒๘	<p>เงินสำรองจ่าย ดังนี้</p> <p>๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านนาย หนูจันทร์ไปนานายสุภาพ ธรเสนา จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ ไปนานายนิรันดร์ จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ ไปโรงเรียน เชียงพังพัฒนวิช จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนากว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นจากซอย ประดับศรี ไปบวกผักแว่น จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนากว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นแยกป่าช้า บ้านนากว้างไปบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ เส้นจาก โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ไปนานางทองม้วน ซอบทางดี จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนแสง หมู่ที่ ๑๑ เส้นไปบึง สังกข์ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนากว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นแยก ถนนลาดยางทุ่งแร่-หนองตอ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๙. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนากว้าง หมู่ที่ ๑ เส้นแยกถนนลาดยาง ทุ่งแร่ - หนองตอ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท</p>	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	หน่วยงานดำเนินการ
	<p>เงินจ่ายขาดเงินสะสม ดังนี้</p> <p>๑. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เส้นจากนายนายนิยม บุตรดีพุด ไปนางนางงลักษณ์ อ้วนพิพิศ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าฝายน้ำล้นวังเทียม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๓. ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ เส้นข้างนายนายสิทธิพล ศรีเหล่าน้อย ไปนางนางอุทัย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๔. โครงการบุกเบิกถนนใหม่ หมู่ที่ ๓ เส้นนางนางจิรากร น้อยมนตรี ไปนางนายเจริญ คงกล้า จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ แยกถนนทุ่งแร่-หนองตอไปวัดป่าหนองโน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง-นาทาม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. ซ่อมแซมคันคูลำห้วยหลวงน้อย หมู่ที่ ๙ บ้านนาทาม จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าวัดข้างบ้านนายวิสัย ถูกดี ไปบ้านนายสมชัย ถูกดี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๙. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ เส้นแยกถนนลาดยางดงยาง-นาทาม ไปฟาร์มไก่บ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๐. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ เส้นรอบบ้านไปบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท</p>	๒,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๙๒๓,๕๐๐.๐๐	/	-	-	-	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	หน่วยงาน ดำเนินการ
	๑๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓๔๑,๐๐๐ บาท ๑๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท ๑๓. โครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร จำนวน ๖ ชุด จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท							

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรภายใน / ภายนอก อบต.

กิจกรรม : อบรมสัมมนาให้ความรู้และศึกษาดูงาน



โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

