

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานภาครัฐ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม อบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรภายใน/ ภายนอก อบต.	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม อบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรภายใน/ภายนอก อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	-	-	✓	๓๕๘,๐๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมฯ ที่ใช้เป็นสถานที่กลางใน การบริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง ราชการ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม/สนับสนุน/ อุดหนุน การป้องกัน/แก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม/สนับสนุน/อุดหนุน/ การป้องกัน/แก้ไขปัญหาอาชญากรรม เช่น การดำเนินงานคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ ติด ให้เข้ารับการบำบัดรักษา การ ดำเนินงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้าน อาชีพ การศึกษา การติดตามปัญหาสุข ภา และการสงเคราะห์อื่นๆ ให้แก่ผู้ผ่าน การบำบัดเป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานภาครัฐ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการ/ กิจกรรม/ตามนโยบายรัฐ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม/ตามนโยบายรัฐบาล เช่น การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน การรักษาความสะอาดเรียบร้อยของ บ้านเมือง ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา สตรีตำบลนาแกว้าง	สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาแกว้าง ตามโครงการวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการประชุม ประชาคมหรือและการ ประชาคมหมู่บ้าน	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประชุมประชาคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๕๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๗	โครงการอบรมป้องกันการ ทุจริตคอร์ปชั่นตามหลักธรร มาภิบาล	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการอบรมป้องกันการทุจริต คอร์ปชั่นตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑,๓๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๘	ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจ ความพึงพอใจ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประชาชน หรือจัดเก็บข้อมูลในการ ดำเนินกิจกรรมของ อบต.	๒๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการประสานงานภาครัฐ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๙	โครงการสำรวจภาษี ภาคสนาม เพื่อปรับปรุงและ ประเมินภาษี	เพื่อปรับปรุงและประเมินภาษี ปฏิบัติงาน ด้านการปรับปรุงข้อมูล รวบรวม และ ตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินกับทะเบียนที่ดิน นำเข้าข้อมูลที่ดินทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำข้อมูลราคาประเมินรายแปลง งาน สำรวจและนำเข้าที่ดินทั้งหมดใน โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (LTax GIS) และโปรแกรม แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ v.๔)	๑๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กองคลัง
๑๐	การบริหารงานศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีและการเกษตร	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน กิจกรรม หรือบริหารศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีและการเกษตร	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๒,๙๒๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารเป็นค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด จำนวน ๓ ศูนย์ ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรกำหนด	๑๗๗,๔๘๐	พ.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๔๙,๘๗๒.๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง ๑) ค่าหนังสือเรียน ๒๐๐ บาทต่อหัวจัดสรร สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ตามหลักเกณฑ์ การจัดสรร ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๒๕๐ บาทต่อคน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ตาม หลักเกณฑ์การจัดสรร ๓) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓๒๕ บาทต่อคน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ตาม หลักเกณฑ์การจัดสรร ๔) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๔๙๐ บาทต่อคน จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร	๖๕,๒๕๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๘,๒๘๕.๐๐	กอง การศึกษา ฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๓	ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	สำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษาเป็นอาหาร กลางวัน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสังกัด จำนวน ๓ แห่ง ตาม หลักเกณฑ์การจัดสรรกำหนด (คน : บาท : วัน) จำนวน ๒๔๕ วัน	๗๙๓,๘๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๓๗,๐๙๔.๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน ๒๖๐ วัน ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสังกัด จำนวน ๓ แห่ง	๙๑๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๘๓๗,๐๓๒.๕๐	กอง การศึกษา ฯ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนใน พื้นที่สังกัดหน่วยงานอื่น	สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ในเขต ตำบลนาแกว้า จำนวน ๓ โรงเรียน	๑,๕๑๘,๐๐๐	พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๖๕๖,๗๐๐.๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๖	การจัดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสังกัด จำนวน ๓ แห่ง	๒๒,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กอง การศึกษา ฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล นาแกว	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๘	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล นาแกว	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะ	๑๖,๘๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในพื้นที่	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๙,๙๗๕.๐๐	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๔๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.)	สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.	๑๓๖,๘๒๒	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๓๖,๘๒๒	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๘๗๓,๖๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒,๗๖๗,๙๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๕๑,๒๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๗๒,๖๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำหรับจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๒,๐๐๐.๐๐	กอง สวัสดิการ สังคม
๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม อปพร.	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม/อบรม อปพร. หรือฝึกอบรม อปพร. ตามหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย	๓๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	กอง สวัสดิการ สังคม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน นาแกวเชื่อม หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ดอนแสง	โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๒๔ ชุด พร้อม อุปกรณ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๔๘,๗๙๐	ก.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๔๗,๒๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน (บ้านดอนแสง หมู่ที่ ๑๑)	โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑๕ ชุด พร้อม อุปกรณ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๕,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๕๔,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน (บ้านโนน สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕)	โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ภายใน หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๒๔,๔๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๒๓,๖๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ ภายในหมู่บ้าน (บ้านโนน สวรรค์ หมู่ที่ ๑๐)	โดยทำการติดตั้ง (จุดที่ ๑) เส้นรอบบ้านลำห้วยหลวง จำนวน ๑๐ ชุด (จุดที่ ๒) เส้นรอบบ้านไปบ้านดงยาง จำนวน ๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๕๕,๕๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๕๕,๕๐๐.๐๐	กองช่าง
๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี	สำหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ำ) ดังนี้ ๑) ขยายเขตไฟฟ้าบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ เส้นจากโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช ไปนา นายสมควร แก้วมหาดไทย (ตามแผนผัง ที่กำหนด) ๒) ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ เส้นทางเข้าป่าช้าบ้านดงยาง (ตามแผนผัง ที่กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๔๔,๙๖๕.๘๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖ เส้นทางวัดช้าง บ้านนายวิลัย ถูกดี ไปบ้าน นายสมชัย ถูกดี	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางวัดช้างบ้านนายวิลัย ถูกดี ไปบ้านนายสมชัย ถูกดี พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๖ บ้านดงสร้างควาย โดยทำ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๑.๕๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังหนาไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๖.๓๒ ตร. ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นาทม หมู่ที่ ๙ เส้นทางบ้านเชื่อม ถนนลาดยางสายทุ่งแร่ – หนองตอ	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว จราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๔๑,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้าน (บ้านเชียงพัง)	โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ - บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๒ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๒,๔๔๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๕๒,๔๐๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบบ้านนาทามไปห้วย ร่องหินตลอดสาย ม.๙	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๗๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๓.๑๖ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหน้าบ้านอุทัย สาริวงษ์ ไปทิศใต้หมู่บ้านดงสร้างควาย หมู่ที่ ๖	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตาม สภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๙.๖๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๕๓,๖๗๒	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๕๓,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ เส้น จากบ้านนายพชัย แผ่นผา ไป ฟาร์มหมูนิวเอเซีย	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๙.๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือ ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๗.๒๐ ตร.ม. พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสมบูรณ์ เส้นบ้าน นายบัวลา ใหญ่ แสนอ้าย ไปนายนายสุรินทร์ บุตรธนู	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๘๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรัง ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗.๔๘ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๗,๐๖๔	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เส้น จาก บ้าน เชียงพัง – ดงผักหนาม ไปนายนาง สมบูรณ์	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๘๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรัง ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๔๔ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางท้ายบ้านดงยางไปป่า เข้าบ้านดงยาง หมู่ที่ ๗	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรัง ไหล่ทาง ๐.๕๐ ม. หรือตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๖๘,๔๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๖๘,๔๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพักพร้อมฝาบิ่ดเส้นบ้าน นาง มะลิวรรณ เชียงสาพันธ์ ไปบ้านนางสุดา น้อยมนตรี	โดยทำการ ๑) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ลื่นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๗๕.๐๐ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก หล่อสำเร็จของท่อ ศก. ๐.๕๐ เมตร รวมฝาบิ่ด บ่อพัก จำนวน ๗.๐๐ บ่อพัก ๒) วางท่อระบายน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ ศก. ๔ นิ้ว เชื่อมระหว่างท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๐๗,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพักพร้อมฝาบิ่ดบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายพอง ดวงตาโพธิ์สา ไปบ้านนางหนู เทียบ ปัญญาใส	โดยทำการ ๑) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปาก ลื่นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๙.๐๐ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก หล่อสำเร็จของท่อ ศก. ๐.๕๐ ม. รวมฝาบิ่ด บ่อพัก จำนวน ๖.๐๐ บ่อพัก ๒) วางท่อระบายน้ำ PVC ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร ระหว่างครัวเรือน จำนวน ๔ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๐๒,๘๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๐๒,๘๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมะนัง จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านผก หมู่ที่ ๔ เส้นจากบ้าน นายประมวล แพงคำรัตน์ ไป บ้านนายบัวดี ชอบทางดี	โดยทำการ ๑) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ ม. ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๐๖.๐๐ ท่อน พร้อม ลงบ่อพักหล่อสำเร็จของท่อ ศก. ๐.๔๐ ม. รวมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๑๑.๐๐ บ่อ พัก พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๔๑,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านเชียงพัง หมู่ ที่ ๒	โดยทำการ ๑) ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ เมตร ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๘.๐๐ ท่อน พร้อม ลงบ่อพักหล่อสำเร็จของท่อ ศก. ๐.๔๐ เมตร รวมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๒.๐๐ บ่อ พัก (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๔๓,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๓๐,๔๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางระบายน้ำ เส้นสี่แยกโรงเรียนชุมชน นากว้างพัฒนศึกษาไปบ้าน ดอนแสง หมู่ที่ ๑๑	โดยทำการ - ช่วงที่ ๑ ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑.๐๐ ม. ศก. ๐.๓๐ ม. จำนวน ๓๙.๐๐ ท่อน พร้อมลงบ่อพักหล่อสำเร็จของท่อ ศก. ๐.๔๐ ม. รวมฝาปิดบ่อพัก จำนวน ๓.๐๐ บ่อพัก - ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๔๖.๐๐ ฝาปิด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๑๙,๑๘๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคว่าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๐	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (ข้างศาลากลางบ้านเดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านดงผักหนาม	โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดราง ระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิดขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๑๖.๐๐ ฝาปิด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๔๘,๑๖๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ เส้นแยก ถนนลาดยางโนนสมบูรณ์- หมู่น ไปฟาร์มหมูนิว เอเซีย	โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร จำนวนดินลูกรังที่ทำการ ซ่อมแซม ๕๖๔.๐๐ ลบ.ม. และลงท่อ คสล. ชั้น ๓ ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖.๐๐ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๓๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๔๗,๘๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านเชียงพัง ม.๓ ไป บ้านนางไหล	โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. จำนวนดิน ลูกรังที่ทำการซ่อมแซม ๙๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการปรับเกลี่ยถนนให้พร้อมใช้งาน (ตามแผนผังที่ อบต. กำหนด)	๓๒,๘๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๐,๖๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ ซอยบ้านนายสีไพร	โดยทำการซ่อมแซมขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. จำนวนดินลูกรังที่ ทำการซ่อมแซม ๑๓๓.๐๐ ลบ.ม. ทำการปรับ เกลี่ยถนนให้พร้อมใช้งาน (ตามแผนผัง อบต. กำหนด)	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๓๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้านดงยาง หมู่ที่ ๗ เส้นหลังวัดบ้านดงยาง	โดยทำการ ๑) โดยทำการกรูยทางลาดป่า จำนวน ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ๒) ลงดินลูกรัง จำนวน ๔๑๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้เรียบร้อยละ ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแผนผังที่ อบต. กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๙๔,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังบ้าน นาแก หมู่ที่ ๑ แยกสายคุ้มน้อยโนน โพธิ์ไปลำห้วยเซียม	โดยทำการซ่อมแซมถนนลูกรังขนาดผิว จราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. จำนวนดินลูกรังที่ทำการซ่อมแซม ๒๗๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการปรับเกลี่ยถนนให้พร้อม ใช้งาน (ตามแผนผังที่ อบต. กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๖๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๖	โครงการปรับปรุงคันคูลำ ห้วยเซียม	โดยทำการ ๑) โดยทำการลงดินถม จำนวน ๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งผิวทางให้ เรียบร้อย ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. ๒) ทำการลงท่อระบายน้ำ PVC ศก, ๔ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๘.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ จุด พร้อมฝังกลบหลังท่อ และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๖๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๙๓,๔๖๐.๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงคันคูลำ ห้วยเซียม บ้านนาแก หมู่ที่ ๑	โดยทำการ ลงท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ชั้น ๓ ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐.๐๐ ท่อน พร้อมทำการลงหินลูกรังกลบหลังท่อ จำนวน ๓๐.๐๐ ลบ.ม. และทำการปรับเกลี่ย คันคูลำห้วยตลอดแนวที่ทำการลงท่อ (ตาม แผนผัง อบต. กำหนด)	๒๖,๐๐๐	ส.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๙,๒๖๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๘	โครงการปรับปรุง คันคูลำห้วยบุงยาง	โดยทำการ ๑) โดยทำการลงดินถม จำนวน ๑๑๐.๐๐ ลบ.ม. และ ดินลูกรัง ๒๖๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งผิว ทางให้เรียบร้อย ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ๒) ทำการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้น ราง ชั้น ๓ ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙.๐๐ ท่อน พร้อมฝังกลบหลังท่อ และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๗๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๒๕,๓๐๐.๐๐	กองช่าง
๒๙	ปรับปรุง ถนนลาดยางเส้น โนนสมบูรณ์-หมื่น บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ (ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาวรวม ๗๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔,๒๕๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามบัญชีนวัตกรรม ไทย เลขที่ ๐๗๐๒๐๐๓๑ อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๒๗,๐๖๔	ก.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๓๐	โครงการขยายท่อเมน ประปาหมู่บ้าน (ฝั่งขวาถนน สายแยก นาแกว้าไปหัวบึง) บ้านนาแกว้า หมู่ที่ ๑	โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ขุดวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๘.๕ ความยาว ๕.๐๐ เมตร ติดตั้งประตุน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๕ จุด และท่อแยกเข้าครัวเรือน จำนวน ๑๕ จุด ความลึกจากดินเดิมถึงหลังท่อไม่ น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมถมกลบหลังท่อเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)	๔๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔๗,๗๐๐.๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายท่อเมน ประปาหมู่บ้าน (ฝั่งซ้ายทาง จากหน้า อบต. ไปยังบ้าน นางสมคิด ผิวคำ) บ้าน นาทาม หมู่ที่ ๙	โดยมีรายละเอียด - ขุดวางท่อ พีวีซี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชนิดปลายบาน ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑๙๔ เมตร ติดตั้งประตุน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ จุด และท่อแยกเข้า ครัวเรือน จำนวน ๕ จุด ความลึกจากดินเดิมถึง หลังท่อไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร พร้อมถมกลบ หลังท่อเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)	๒๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๒,๙๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้า อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Ink Tank Printer	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตาม ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	-	-	✓	๑๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	จัดซื้อกระจกโค้งนูนและ เสา	จัดซื้อกระจกโค้งนูน ขนาด ๓๒ นิ้ว และเสา จำนวน ๑๒ ชุด พร้อมติดตั้งเพื่อใช้ในการลด อุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงตามที่ อบต.กำหนด ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จัดหานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตาม ราคาท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามราคา ท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามราคาจัดหาค้าง สุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี)	๗๕,๐๐๐	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อไฟสัญญาณจราจร	จัดซื้อไฟสัญญาณจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด เช่น ป้ายไฟ กระพริบ ป้ายเขตข้ามถนนทางโรงเรียน ป้าย ลดความเร็ว ป้ายระวังข้างหน้ามีทางสี่แยก ป้ายแจ้งเตือนต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ในการแจ้ง เตือนบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่างๆ เพื่อช่วยในการ ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงตามที่ อบต. กำหนด (จัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามราคา จัดหาค้างสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี)	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบ ๑) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท สำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสังกัด มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๗๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๗๒,๐๐๐.๐๐	กอง การศึกษา ฯ
๒	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๓ เครื่อง ราคา เครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท มีคุณลักษณะ พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๗,๑๐๐	ม.ค. ๖๘	-	-	✓	๑๗,๑๐๐.๐๐	กอง การศึกษา ฯ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	แก้อื้อสำนักงาน	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแก้อื้อสำนักงาน สำหรับใช้ในการนั่งปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ตัว จัดหานอกบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามที่เคยจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี	๒,๘๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๒,๘๐๐.๐๐	กองช่าง
๒	จัดซื้อตู้เหล็ก	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก ดังนี้ ๑) จัดซื้อตู้เหล็ก เป็นตู้ชนิด ๒ บานปิด จำนวน ๑ ตู้ ราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท จัดหาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒) จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม/เอกสาร จำนวน ๒ ตู้ ราคาตู้ละ ๕,๗๙๐ บาท มีคุณลักษณะเป็นตู้เหล็ก แบบบานเลื่อนกระจกล็อคด้วยระบบกุญแจ มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ จัดหา นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามที่เคยจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี	๑๘,๑๘๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๑๗,๔๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงาน เเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๓	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๔ ล้านพิกเซล บันทึกวิดีโอระดับ ๔ K รองรับเชื่อมต่อ Wi-Fi พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานที่มาครบถ้วน จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๓๒,๐๐๐ บาท จัดหา นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อไม่เกิน ๒ ปี	๓๒,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๔	จัดซื้อล๊อว์ดระยะ	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อล๊อว์ดระยะทางขนาดเส้นรอบวง ๑ เมตร หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ อัน คุณสมบัติ - โครงสร้างล๊อว์ดด้วยวัสดุพลาสติกแข็ง ขอบวงหุ้มด้วยยาง - ขนาดเส้นรอบวงล๊อว์ด ๑ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล๊อว์ด ๓๒๐ มิลลิเมตร - โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะ พับเก็บได้ มีระบบเบรกควบคุมที่มีมือจับพร้อมหัว - โครงสร้างสามารถพับครึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ - มีขาตั้งพับเพื่อความสะดวกในการทำงาน - มีเข็มชี้จุดเริ่มการวัดระยะ มีถุงบรรจุล๊อว์ด - สามารถแสดงผลการวัดระยะได้ ๐.๑๐-๙.๙๙๙ เมตร - มาตรวัดแสดงผลเป็นหน่วยเมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง ๐.๑ เมตร - มีปุ่ม Reset ค่าตัวเลขให้เป็นศูนย์ ที่มีมือจับแบบที่มาตรวัด	๖,๕๐๐	พ.ค. ๖๘	-	-	✓	๔,๙๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบ ๒)	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (แบบ ๒) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๓๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	๓๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network (แบบที่ ๑)	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network (แบบที่ ๑) (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๖	๑๑,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	๑๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๗	จัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๓ แรงม้า ท่อส่ง ๓ นิ้ว จำนวน ๕ ตัว ตัวละ ๑๗,๐๐๐ บาท จัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามที่เคยจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี	๘๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	-	-	✓	๘๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๑. แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๙	จัดซื้อมอเตอร์ สูบน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า ท่อส่ง ๓ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๒๐,๐๐๐ บาท จัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาดหรือราคาที่เคยจัดซื้อไม่เกิน ๒ ปี	๔๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๔๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	จัดซื้อมอเตอร์ สูบน้ำ ขนาด ๕.๕ แรงม้า	สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำ ขนาด ๕.๕ แรงม้า ท่อส่ง ๓ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๒๔,๐๐๐ บาท จัดหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามราคาท้องตลาดโดยประหยัดหรือตามที่เคยจัดหาครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๒ ปี	๙๖,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘	-	-	✓	๙๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง